



Verdal kommune
Sakspapir

Utbygging ny barnehage Reinsholm - Sluttrapport

Saksbehandler: Bård Kotheim E-post: baard.koheim@verdal.kommune.no Tlf.: 74048527	Arkivref: 2005/9114 - /611
--	--------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	19.08.2009	52/09
Verdal formannskap	20.08.2009	72/09
Verdal kommunestyre	31.08.2009	61/09

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Driftkomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Sluttrapport for investeringsprosjektet "Ny barnehage Reinsholm" godkjennes.

Rådmannens forslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre:

1. Sluttrapport for investeringsprosjektet "Ny barnehage Reinsholm" godkjennes.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 19.08.2009

BEHANDLING:

Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, var i møtet og redegjorde for saken. Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Sluttrapport for investeringsprosjektet "Ny barnehage Reinsholm" godkjennes.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Den nye 4-avdelingers barnehagen på Reinsholm ble tatt i bruk høsten 2008. Diverse mindre detaljer er i ettertid blitt utbedret. Anlegget er nå ferdigstilt og endelig utgiftsregnskap for prosjektet er satt opp.

Lyngstad Arkitekter har vært arkitekt for prosjektet. Følgende entreprenører har stått for utbyggingen.

- Masseutskifting: Stein Arild Risan A/S
- Bygningsmessige fag: Sparbygg A/S
- Rørarbeider: Rørlegger'n Verdal A/S
- Ventilasjon: Aircomfort Trøndelag A/S
- Elektrotekniske fag: Finstad A/S
- Heis: Sanne Spesialheiser A/S

Arbeidet har blitt utført tilfredsstillende og uten spesielle problemer underveis.

<u>Kostnadselement:</u>	<u>Budsjett:</u>	<u>Kostnad:</u>
1. Tomtekjøp:	Kr. 2.200.000,-	Kr. 2.200.000,-
2. Planlegg/prosjektering:	Kr. 1.300.000,-	Kr. 1.496.394,-
3. Bygningsmessige fag:	Kr. 10.500.000,-	Kr. 9.861.556,-
4. Masseutskifting:	Kr. 1.300.000,-	Kr. 1.065.472,-
5. El-tekniske fag:	Kr. 1.300.000,-	Kr. 1.570.506,-
6. Heis:	Kr. 200.000,-	Kr. 233.363,-
7. Ventilasjon:	Kr. 650.000,-	Kr. 602.957,-
8. Røranlegg:	Kr. 1.250.000,-	Kr. 1.198.980,-
9. Inventar/Utstyr:	Kr. 1.400.000,-	Kr. 2.297.141,-
10. Uforutsett:	Kr. 1.800.000,-	Kr. 709.584,-
11. Finansiering:	Kr. 600.000,-	Kr. 582.774,-
<u>Totalt inkl.mva:</u>	<u>Kr. 22.500.000,-</u>	<u>Kr. 21.818.727,-</u>

Vurdering:

Kostnadsrammen for utbyggingen av ny Reinsholm barnehage ble i K-sak 49/07 satt til kr. 22.500.000,-. Sluttregnskapet viser at kr. 21.818.727,- er medgått til utbyggingen, dvs. 97,2 % av kostnadsrammen